

NIEUWSBRIEF 4

Nieuwbouw J.W. Hondelinkstraat en Meester Mierrasstraat



Ruim een half jaar geleden zijn de 9 woningen aan de Hondelinkstraat en Mr Mierrasstraat gesloopt. Op korte termijn zal er gestart worden met de eerste bouwwerkzaamheden. In opdracht van KleurrijkWonen zal aannemer Van de Klok medio juli starten met de voorbereidingen voor het plaatsen van de 2 woningblokken. Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de voortgang van het project.

De nieuwe woningen zullen door aannemer Van de Klok in samenwerking met Emergo gebouwd worden. Hooijer Renkum zal de grond- en straatwerkzaamheden uitvoeren.



Hooijer Renkum

Grondwerk • Infra • Groenwerk • Biomassa
Sloopwerk • Asbest- en Bodemsanering

Hooijer Renkum is de handelsnaam van Hooijer Wegenbouw B.V.

 **VAN DE KLOK**

EMERGO

De nieuwe woningen

We bouwen 11 duurzame woningen terug. De woningen zijn zo ontworpen, dat alle onderdelen los van elkaar vervangen kunnen worden. Alle materialen van de woningen zijn vastgelegd in een materialenpaspoort. De woningen kunnen aan het einde van hun levensduur weer uit elkaar gehaald worden en doordat we precies weten welke materialen er in de woningen zijn gebruikt, kunnen deze materialen hergebruikt worden. De woningen worden gemaakt in een fabriek, die zijn eigen energie opwekt. Bij het maken van de woningen wordt zo weinig mogelijk afval geproduceerd. De kleine hoeveelheid afval die vrijkomt bij het maken van de woningen, wordt teruggegeven aan de toeleverancier.



Start bouw

We hebben er lang op moeten wachten maar Liander heeft bevestigd dat ze in week 39 (23 t/m 27 september) starten met de werkzaamheden om het netwerk te verzwaren. Voorafgaand aan deze werkzaamheden start Hooijer Renkum met het bouwrijp maken van het terrein. Deze werkzaamheden starten in week 29 (15 juli) met het verwijderen van het trottoir, het aanleggen van riool en het grondwerk van de nieuwbouw. Het is mogelijk dat hier enige hinder door ontstaat, Hooijer doet zijn uiterste best om deze hinder te beperken. Mochten er vragen of opmerkingen zijn tijdens de grondwerkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Arnold Evers, projectleider Hooijer, via het telefoonnummer 0317-318666.

Na de zomervakantie (2 september) zal er door Van de Klok gestart worden met het boren van de funderingspalen. We starten in de Meester Mierasstraat en daarna met het blok in de Hondelinkstraat. Vanaf week 45 (4 november) zullen dan eindelijk de woningen geplaatst worden.

Met de start van de bouw komt ook het bouwverkeer op gang. Met de gemeente worden afspraken gemaakt over de aan- en afvoerroute. Voor het plaatsen van de woningen wordt gebruikt gemaakt van een grote kraan. Tijdens het plaatsen van de woningen zal tijdelijk de straat worden afgesloten.



De Bouwapp

Om u te informeren over de werkzaamheden, bijvoorbeeld over het afsluiten van de straat, maakt bouwbedrijf Van de Klok gebruik van de BouwApp. Deze app kunt u downloaden. U kunt de app vinden in de Google Play Store of in de App Store op uw mobiele telefoon. Als u de app heeft geïnstalleerd en opent op uw telefoon, dan kunt u zoeken op “11 woningen Meester Mierasstraat Beesd”. Als u het project opent, dan kunt u aanvinken dat u het project wilt volgen. Als u daarna bij uw persoonlijke instellingen de push-notificatie inschakelt, dan ontvangt u automatisch een melding op uw telefoon als er nieuwe informatie is geplaatst. De Bouwapp is vanaf heden actief en er zullen vanaf na de zomervakantie berichten geplaatst worden met bouwupdates. Opmerkingen over de bouw kunt u in de BouwApp melden.



de BouwApp.



De bouwlocatie

QR code naar het project



Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer (0345) 596 337. Ben ik er niet? Spreek dan mijn voicemail in. U kunt mij ook mailen, via a.vandenbrink@kleurrijkwonen.nl.

Met vriendelijke groet, Angelique van den Brink